

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

От «27» декабря 2011г.

Комиссия в составе:

Инженер участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский» Симонов В.В.

Слесарь-сантехник участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский» Поддубнов М.Г.

Собственника(цы) _____, проживающего(щей) по адресу
ул. Одоевского 1/7 кв. 724 тел. _____

Собственника(цы) _____, проживающего(щей) по адресу
ул. Одоевского 1/7 кв. 735 тел. _____

Составили настоящий акт «27» декабря 2011 г. о том что:

26.08.11г. в ООО «КЖЭК «Горский» уч. «Берёзовый» поступила заявка из кв.№724 на низкую температуру горячего водоснабжения. Такая же заявка позднее поступила и из кв.№735. Сантехником уч. «Берёзовый» были проверены параметры теплоносителя, поступающего в ИТП дома. Они были в норме, и эту информацию он передал в инженерную службу. В течение следующей недели, с 29.08.11. по 02.09.11г. было проведено обследование оборудования и трубопроводов ИТП и подвалов ж/д №1/7 по ул. Одоевского и определен ряд мероприятий по улучшению качества снабжения дома горячей водой, а именно:

- 1) установить регулировочные клапана;
- 2) увеличить мощность насосов;
- 3) увеличить мощность теплообменника.

В период с 05.09.11г. по 07.10.11г. на всех циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения выставлены регуляторы давления.

28.10.11г. заменены насосы на более мощные.


26.12.11г. увеличена мощность теплообменника, путем установки дополнительных пластин.

При составлении данного акта были проведены замеры давления и температуры горячего водоснабжения. Температура в точке водоразбора составила 51⁰С, давление 1.5 кгс/см².

Заключение комиссии: параметры горячего водоснабжения в точке водоразбора соответствуют нормам.

Члены комиссии:

Инженер участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский»

 Симонов В.В.

Слесарь-сантехник участка «Берёзовый» ООО «КЖЭК» «Горский»

 Поддубнов М.Г.

Собственник кв.№724 

Собственник кв.№735 